

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.10	WW	48 m	RQ 8,5 / 3,0 / 0 (Asphalt)	48 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	nein	---	TG Munzel	
101.20	WW	791 m	RQ 9,0 / 2,5 / 0 (Beton)	791 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	762, 502	TG Munzel	
102	WW	1060 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	1060 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
103	WW	75 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	75 m	RQ 6,05 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	762	TG Munzel	
104									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
105	WW	463 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	463 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	758, 501, 524, 525	TG Munzel	CEF-Maßnahmen erforderlich: Ausgleichsmaßnahmen E.Nrn. 524 u. 525 / s. Planänderung Nr. 1
106									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
107	WW	96 m	Acker	96 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	514	TG Munzel	
108	WW	358 m	Acker	358 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	501	TG Munzel	
109.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	
109.10	WW	60 m	RQ 6,0 / 2,0 / 0 (Beton)	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	505, 754	TG Munzel	Einmündung auf die K 253
109.20	WW/ Wald	1167 m	RQ 12,5 / 2,5 / 1 (Beton)	1167 m	RQ 12,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	502, 758	TG Munzel	
110	WW/ Wald	309 m	RQ 6,5 / 3,5 / 0 (Schotter)	309 m	RQ 6,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
111.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	WW	881 m	RQ 12,5 / 0 / 1 (Gras)	881 m	RQ 12,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514, 522, 523	TG Munzel	CEF-Maßnahmen erforderlich: Ausgleichsmaßnahmen E.Nrn. 522 u. 523 / s. Planänderung Nr. 1
112	WW	372 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	372 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	758, 501	TG Munzel	
113									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
114	WW	223 m	RQ 10,0 - 10,5 / 0 / 0 - 1 (Gras)	223 m	RQ 10,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	758, 523	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 523 / s. Planänderung Nr. 1
115	WW	650 m	RQ 7,0-8,5 / 0 / 0 (Gras)	650 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514, 501, 532	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
116	WW	296 m	RQ 11,0 / 2,5 / 0 (Beton)	296 m	RQ 11,0 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	502, 514	TG Munzel	Einmündung auf die K 253
117.10	WW	709 m	RQ 7,5 / 2,5 / 0 (Beton)	709 m	RQ 7,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	503, 514, 532	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
117.20	WW	347 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	347 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	514, 532	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
118.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	
118.10	WW	360 m	Acker	360 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	758, 700	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.20	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	767	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
119.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	
119.10	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	700	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
119.20	WW /Ra/ Fu	470 m	Acker	470 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	533	TG Munzel, Region Han.	s. Planänderung Nr. 3
120	WW	127 m	Acker	127 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
121	WW	157 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras)	157 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	758, 530	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 530 / s. Planänderung Nr. 1

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	WW	315 m	Acker	315 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	770.10, 770.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
123.10	WW	60 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Beton)	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	505, 758	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
123.20	WW	56 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Beton)	56 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	505, 514	TG Munzel	
123.30	WW	151 m	RQ 6,5 / 3,0 / 0 (Schotter)	151 m	RQ 6,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
123.40	WW	763 m	RQ 8,5 / 0 / 0 (Gras)	763 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	512	TG Munzel	
124									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
125									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
126									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
127.10	WW	480 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras)	480 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514, 531	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 531 / s. Planänderung Nr. 1
127.20	WW	170 m	Acker	170 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	536, 531	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 531 / s. Planänderung Nr. 1  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.10	Ra / Fu		Bolzplatz Ostermunzel / K 251		Planung Fuß- u. Radweg mit Querungshilfe K 251 (Region Hannover)	ja	533, 534	Region Han.	s. Planänderung Nr. 3
130.20	WW	400m²	Bolzplatz Ostermunzel	400m²	RQ 6,0 - 13,0 / 3,0 - 12,0 / 0    MSB (Bit)	ja	534	Region Han.	Einmündung auf E 123.10,s. Planänderung Nr. 3
130.30	WW / Ra / Fu	100m²	Bolzplatz Ostermunzel	100m²	RQ 6,0 / 3,0/ 0    MSB (Bit)	ja	533, 534	Region Han.	s. Planänderung Nr. 3
130.40	WW / Ra / Fu	45m	Bolzplatz Ostermunzel	45m	RQ 6,0 / 3,0/ 0    MSB (Bit)	ja	534	Region Han.	s. Planänderung Nr. 3
130.50	WW / Ra / Fu	295m	Acker	294m	RQ 6,0 / 3,0/ 0    MSB (Bit)	ja	534	Regionn Han.	s. Planänderung Nr. 3
131	WW / Ra / Fu	220m²	Saumstreifen	220m²	RQ 6,0 - 13,0 / 3,0 - 12,0 / uv    MSB (Bit)	ja	534	Regionn Han.	s. Planänderung Nr. 3

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201.10	WW	522 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	522 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
201.20	WW	150 m	Acker	150 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514		Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
201.30	WW	67 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	67 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
201.40	WW	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
201.50	WW	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
202.10	WW	460 m	Acker	460 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
202.20	WW	400 m²	Acker	400 m²	Wendeplatz MSB (DoB)	ja	700	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
203									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
204.10	WW	507 m	RQ 5,5 / 2,5 / 0 (Beton)	507 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	539, 707	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
204.20	WW	92 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras)	92 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
205.10									entfällt, s. Planänderung Nr. 2

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205.20	Fu	60 m	Wald	60 m	RQ 3,0 / 1,5 / 0 LB (DoB)	ja	514, 521	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
206.10									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
207.01		6 m	BB 1,65 / 60 / 30	6 m	BB 1,65 / 60 / 30	nein	---	TG Munzel	
207.02									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
207.10									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
207.20									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
207.30									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
207.40									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
208									entfällt, s. Planänderung Nr. 4
209.10	WW	60 m	RQ 9,0 / 2,5 / 1 (Asphalt)	60 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	504, 514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
209.20	WW	956 m	RQ 9,0 - 10,5 / 2,5 / 1 (Beton)	956 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	503, 514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	WW	207 m	Acker	207 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße; Vermeidungsmaßnahme: 5 m Saumstreifen zum Waldrand Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
211	WW	224 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	224 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	Ja	503, 514, 501	TG Munzel	
		29 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	29 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv uv	nein	---	---	Einmündung in die Privatstraße
212.10	WW	640 m	Acker	640 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
212.20	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
213.10	WW	150 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	150 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
213.20	WW	155 m	RQ 5,5 / 3,0 / 0 (Schotter)	155 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
213.30									Ausbau entfällt s. Planänderung Nr. 4
214.10	WW	313 m	RQ 9,0 / 4,0 / 0 (Schotter)	313 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
214.20	WW	42 m	RQ 8,5 / 3,5 / 0 (Asphalt)	42 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.30	WW	349 m	RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Beton)	349 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	537.20, 767	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
215	WW	1.030 m	RQ 8,5 - 10,0 / 0 / 0 (Gras)	1.030 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	504, 514	TG Munzel	Einmündung auf die L 392
216.10	WW	60 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	60 m	RQ 7,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
216.20	WW	114 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	114 m	RQ 7,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
216.30	WW	1173 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Beton)	1173 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	504, 514	TG Munzel	
217.10	WW	115 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (Asphalt)	115 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG Munzel	Einmündung auf die L 392
217.20	WW	237 m	RQ 8,5 - 13,8 / 2,5 / 0 - 1 (Beton)	237 m	RQ 8,5 - 13,5 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	505, 507, 771.20	TG Munzel	s. Planänderung Nr. 1 Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
217.30	WW	623 m	RQ 5,5 / 2,5 / 0 (Beton)	623 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	536	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	WW	987 m	RQ 7,0 - 9,5 / 0 / 0 (Gras)	987 m	RQ 9,5 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	514, 536	TG Munzel	Einmündung auf die L 392 Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
219	WW	355 m	RQ 7,5 / 0 / 0 (Gras)	355 m	RQ 7,5 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	707, 501, 532	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 s. Planänderung Nr. 1 u. 3
220.10	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	536	TG Munzel	Einmündung auf die K 251 Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
220.20	WW	300 m	Acker	300 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	536	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
220.30	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 – 12,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	712	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
221.10	WW	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	712	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
221.20	WW	220 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	220 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221.30	WW	740 m	Acker	620 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
221.40									entfällt, Planänderung Nr. 4
222	WW	252 m	RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Beton)	252 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	504, 512	TG Munzel	
223.10	Fu	30m 93m	Grasweg Acker	30m 93m	RQ 3,0 / 1,5 / 0 LB (DoB) RQ 3,0 / 1,5 / 0 LB (DoB)	nein ja	- 536	TG Munzel TG Munzel	s. Planänderung Nr.2 Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
223.11	HB		Gewässer II. Ordnung	7,5m	HB 1,5 / 5,0	nein	-	Stadt Barsinghause n	s. Planänderung Nr.2 Vermeidungsmaßnahme: beidseitig Anlage einer 1m breiten Trockenberme unter der Brücke für Tierwanderungen

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224.10	WW	430 m	RQ 6,6 / 0 / 0 (UB)	430 m	RQ 6,6 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	768, 537.20 (CEF)	TG Munzel	<p>Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August</p> <p>Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte</p> <p>CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 537.20 s. Planänderung Nr. 4</p>
224.20	WW	300 m	Acker	300 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	770.20	TG Munzel	<p>Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4</p>
224.30	WW	120 m	RQ 8,1 / 0 / 0 (UB)	120 m	RQ 8,1 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	700	TG Munzel	<p>Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4</p>

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	WW	410 m	RQ 7,2 / 2,7 / 0 (B)	410 m	RQ 7,2 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	225	TG Munzel	AM für E.Nrn. 225, 231.10 u. 231.20  Vermeidungsmaßnahme: Verbreiterung nach Westen (Erhalt Wegesaum im Osten)  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
226	WW	770 m	Acker	770 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (UB)	nein	---	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
227	WW	270 m	RQ 10,0 / 3,1 / 0 (DoB)	270 m	RQ 10,0 / 3,0 / uv MSB(Bit)	ja	766	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	WW	160 m	Acker	160 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	ja	766	TG Munzel	Vermeidungsmaßnahme: 3 m Saumstreifen zum angrenzenden Feldgehölz  Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
229.10	WW	420 m	RQ 6,9 / 3,1 / 0 (DoB)	420 m	RQ 6,9 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
229.20	WW	60 m	RQ 7,3 / 3,2 / 0 (DoB)	60 m	RQ 7,3 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	767	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230	WW	230 m	RQ 10,9 / 2,5 / 0 (DoB)	230 m	RQ 10,9 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	537.20, 771.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
231.10	WW	60 m	RQ 8,3 / 3,0 / 0 (DoB)	60 m	RQ 8,3 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	225	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
231.20	WW	700 m	RQ 11,3 / 2,7 / 0 (DoB)	700 m	RQ 11,3 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	225	TG Munzel	Vermeidungsmaßnahme: Verbreiterung nach Süden (Erhalt Hecken und Wegesaum im Norden)  Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	WW	90 m	RQ 4,6 / 0 / 0 (UB)	90 m	RQ 4,6 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	537.20, 771.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
233	WW	340 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (OD)	340 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

2 Gewässer einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300									entfällt, Planänderung Nr. 4
301.11		720 m <sup>2</sup>	Acker / Gew. II. Ordnung	720 m <sup>2</sup>	Hochwasserberme	nein	-	Stadt Barsinghausen	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der Ufergehölze am Böschungsfuß s. Planänderung Nr. 2

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500									Wird ersetzt durch E.Nr. 539 s. Planänderung Nr. 4
500.01									entfällt, s. Planänderung Nr. 1
501	AM	5.630 m²	Acker	5.450 m²	Sukzession zu Gehölzbestand / initiale Einsaat von Wildkräutern*). Aushagerung durch herbstliche Mahd in den ersten drei Jahren.	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 105, 108, 112, 115, 211, 219, 700, 701, 705, 759  s. Planänderung Nr. 1 s. Planänderung Nr. 4
502	AM	360 m	Acker	360 m	Saumstreifen, wegebegleitend Breite: 3,0 m / Einsaat*) / Mahd alle 2-3 Jahre im Herbst /	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr.101.20, 109.20, 116, 707
503	AM	330 m	Acker	330 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend Breite: 5,0 m / Einsaat*) / Mahd abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst / 4 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr.117.10, 209.20, 211, 750 u. 767  s. Planänderung Nr. 4
504	AM	700 m	Acker	700 m	Saumstreifen, teilw. gehölzbegleitend  Breite: 3,0 m / Einsaat*) / Mahd alle 1-2 Jahre im Herbst / 8 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 209.10, 215, 216.30, 222, 712, 754  CEF-Maßnahme für E.Nrn. 769 tlw. u. 770.10 s. Planänderung Nr. 4
505	AM	700 m	Acker	700 m	Saumstreifen, teilw. gehölzbegleitend  Breite: 3,0 m / Einsaat*) / Mahd alle 1-2 Jahre im Herbst / 8 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 109.10, 123.10, 123.20, 702, 703, 217.20, 705 u. 770.20  CEF-Maßnahme für E.Nr. 769 tlw. s. Planänderung Nr. 4
506	AM	1440 m²	Grasweg (4*360m)	1.440 m²	Entwurmung des Weges und Entwicklung der vorhandenen Vegetation (Grasweg, Wertstufe 2) zu einer Ruderalflur (UHM, Wertstufe 3)  Mahd alle 1-2 Jahre im Herbst	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr.707  CEF-Maßnahme für E.Nr. 769 tlw. s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	AM	485 m	Acker	485 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend Breite: 5,0 m / Einsaat*) / Mahd abschnitts- weise alle 1-2 Jahre im Herbst / 6 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 217.20, 706, 750 CEF-Maßnahme für E.Nr. 766 s. Planänderung Nr. 4
508	AM	170 m	Acker	170 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend Breite: 5,0 m / Einsaat*) / Mahd abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst / 4 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 719
509	AM	170 m	Acker	170 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend Breite: 5,0 m / Einsaat*) / Mahd abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst / 4 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 719
510			entfallen						
511									Wird ersetzt durch E.Nrn. 535, s. Planänderung Nr. 4
512	AM	1022 m		1.022 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend Breite: 7,5 m / Einsaat*) / Eigenentwicklung; Mahd von Randbereichen abschnittsweise alle 1 – 2 Jahre im Herbst, Abtransport des Mähgutes, Abraum aus der Gewässerunterhaltung darf nicht auf der Fläche gelagert werden  Bei Bau des Weges E.Nr. 201.20 wird der Randstreifen auf 10m verbreitert. Die zusätzliche Fläche wird vom Unterhaltungsverband Nr. 53 erworben.	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 123.40, 222, 701, 765, 766 s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513									Wird ersetzt durch E.Nrn. 536, s. Planänderung Nr. 4
514	AM	17.500 m²	Acker	17.500 m²	Extensives Grünland / Einsaat*) / Kein Umbruch; keine Ausbringung von Gülle, Jauche und mineralischen Düngemitteln; Beweidung mit max. 2 GVE/ha ab Mitte Mai bis Ende September oder maximal 2-malige Mahd je Jahr mit Abfuhr des Mähgutes, erster Schnitt nicht vor Mitte Juni	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 107, 111, 115, 116, 117.10, 117.20, 119.20, 120, 123.20, 127.10, 201.10, 201.20, 201.40, 202.10, 204.20, 205.20, 209.10, 209.20, 210, 211, 212.10, 212.20, 213.10, 215, 216.30, 218, 221.30, 771.20 s. Planänderung Nr. 4
515 - 519			Nicht vergeben						
520	AM	6.100 m²	Acker	6.100 m²	Sukzession zu Gehölzbestand / initiale Einsaat von Wildkräutern*). Aushagerung durch herbstliche Mahd in den ersten drei Jahren.	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 707, 763, 768 CEF-Maßnahme für E.Nrn. 765 u. 770.20 s. Planänderung Nr. 4
521	AM	340 m	Acker	340 m	Neuanlage einer doppelreihigen Feldhecke auf einer Länge von 340m (z.B. Hundsrose, Weißdorn, Haselnuss, Holunder, affenhütchen, Feldahorn).Breite des wegebegleitenden Saumstreifens: 5,0 m; Sicherung durch Eichenspaltpfähle (5 Stück); In mindestens zehnjährigem Abstand abschnittsweise auf den Stock setzen bzw. stark zurückschneiden, Schnittgut entfernen, Gehölzschnitt zwischen Oktober und Februar; Mahd des Kraut- und Grassaumes abschnittsweise alle 2 – 3 Jahre im Herbst, Mähgut entfernen	nein		TG Munzel	AM für: E.Nr. 205.20 s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522	AM	460 m	Acker	460 m	Saumstreifen  Breite: 3 m / Einsaat*) / Mahd ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit); 5 Eichenspaltpfähle			TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E.Nrn. 111, 705 und 715 / s. Planänderung Nr. 1
523	AM	220 m	Acker	220 m	Saumstreifen, wegebegleitend  Breite: 5 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ / Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / 3 Eichenspaltpfähle			TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E.Nrn. 111 und 114 / s. Planänderung Nr. 1
524	AM	245 m	Acker	245 m	Saumstreifen in Ackerlage  Breite: 5 m / Einsaat*) / Mahd ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit); 6 Eichenspaltpfähle			TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E.Nrn. 105 und 701 / s. Planänderung Nr. 1
525	AM	225 m	Acker	225 m	Saumstreifen in Ackerlage  Breite: 5 m / Einsaat*) / Mahd ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit); 6 Eichenspaltpfähle			TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E.Nrn. 105 und 701 / s. Planänderung Nr. 1
526	AM	180 m	Acker	180 m	Saumstreifen, wegebegleitend  Breite: 8 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ / Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / 3 Eichenspaltpfähle			TG Munzel	CEF-Maßnahme für das Eingriffs- vorhaben E.Nr. 707 / s. Planänderung Nr. 1
527			entfällt						Wird ersetzt durch: E 532 tlw. s. Planänderung Nr. 3

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
528			entfällt						Wird ersetzt durch: E 532 tlw. s. Planänderung Nr. 3
529			entfällt						Wird ersetzt durch: E 532 tlw. s. Planänderung Nr. 3
530	AM	380 m	Acker	380 m	Saumstreifen  Breite: 5 -14 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / 14 Eichenspaltpfähle	nein		TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E.Nrn. 121 und 713 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
531	AM	590 m	Acker	590 m	Saumstreifen in Ackerlage  Breite: 10 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ / <u>Mittelstreifen (4 m breit):</u> Mahd abschnitts- weise alle 2 Jahre ab September / <u>an Acker- flächen grenzende Streifen (je 3 m breit):</u> Mahd abschnittsweise im Herbst bzw. Spät- winter, Grubbern in Teilbereichen / Neuein- saat alle 4 Jahre / 14 Eichenspaltpfähle			TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E.Nrn. 127.10, 127.20 und 719 / s. Planänderung Nr. 1
532	AM	5.300 m²	Acker	450 m	Saumstreifen  Breite: 5,3 - 28,3 m / Einsaat „Göttinger Mischung“;  10 Eichenspaltpfähle an der Westgrenze;  Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit)	nein		TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffs- vorhaben E 115, 117.10, 117.20, 219, 706 - 709 und 713;  Ausführung vor der Rekultivierung von E 527 und 528 erforderlich.  s. Planänderung Nr. 3

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
533	AM	1.375 m²	Acker, Grasweg	1.375 m²	Obstbaumwiese  Einsaat mit Klee gras; Anpflanzen von 14 Apfelbaum-Hochstämmen  4 Eichenspaltpfähle an der Ost- und Süd- westgrenze;  Mahd zweimal im Jahr (Juni und September)	nein		Region Han.	AM für E 119.20, 130.10 tlw., 130.30 tlw. s. Planänderung Nr. 3
534	AM	4.000 m²	Acker	4.000 m²	Extensive Mähweide  Einsaat mit kräuterreichen Regiosaatgut;  Mahd 1mal jährlich ab 1.7. mit Nachbeweidung oder Vollbeweidung ab Ende April mit Nachmahd vor der Winterruhe	nein		Region Han.	AM für E 130.10 tlw., 130.20 - 130.50, 131
535	AM	3.620 m²	Acker	3.620 m²	Sukzession zur feuchten Hochstaudenflur / 5 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 768 u. 771.10  CEF-Maßnahme für E.Nr. 766 s. Planänderung Nr. 4
536	AM	5.610 m²	Acker	5.610 m²	Initialpflanzung von 3 Gehölzgruppen á 1.000 m² Arten u.a.: Eiche, Hainbuche, Esche, Feld- Ahorn, Holunder, Weißdorn, Hasel, Vogelkirsche; Verhältnis Sträucher:Heister 70:30 / Wildschutzzaun	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 127.20, 217.30, 218, 220.10, 220.20, 223.10, 769, 770.20 u. 772 s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537.10	AM	350 m	Acker	350 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 8,0 m / Regio-Einsaat / jährliche Mahd zwischen Oktober und Februar; zusätzlich in jedem ungeraden Jahr grubbern / 14 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 705, 767 u. 768 CEF-Maßnahme für E.Nr. 771.10 s. Planänderung Nr. 4
537.20	AM	270 m	Acker	270 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 8,0 m / Regio-Einsaat / jährliche Mahd zwischen Oktober und Februar; zusätzlich in jedem geraden Jahr grubbern / 14 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 214.30, 230 u. 232, 705 u. 706 CEF-Maßnahme für E.Nr. 224.10 s. Planänderung Nr. 4
538					- nicht vergeben -				s. Planänderung Nr. 4
539	AM	8.910 m <sup>2</sup>	Acker	8.910 m <sup>2</sup>	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 25 m / Regio-Einsaat / Mahd mit jährlichem Wechsel zwischen Juni und Oktober/November / 8 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 204.10, 705, 708, 719, 760 u. 766 s. Planänderung Nr. 4
540	AM	655 m	Acker	655 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 10,0 m / Regio-Einsaat / jährliche Mahd zwischen Oktober und Februar; zusätzlich in jedem zweiten Jahr Grubbern / 28 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 705, 758 u. 762 CEF-Maßnahme für E.Nr. 770.20 s. Planänderung Nr. 4

\*) Wildkrautreiches Saatgut mit regionaler Herkunft (zertifiziertes Regiosaatgut) ist gegenüber standardisierten Saatgutmischungen zu bevorzugen. Wenn kein Regiosaatgut zu erhalten ist, ist für Saumstreifen die RSM 8.1 zu verwenden.

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 4 Sonstige landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	GM	805 m	Acker	805 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 10,0 m / Regio-Einsaat / Mahd alle 2 Jahre, abschnittsweise gestaffelt, zwischen Oktober und Februar / 16 Eichenspaltpfähle	nein	-	N.N.	s. Planänderung Nr. 4
602	GM	349 m	Acker	349 m	Saumstreifen, wegebegleitend, Breite: 3,0 m / Regio-Einsaat / Mahd mit jährlichem Wechsel zwischen Juni und Oktober/November / 8 Eichenspaltpfähle	nein	-	N.N.	s. Planänderung Nr. 4
603	GM	980 m	Acker	980 m	Saumstreifen, wegebegleitend, Breite: 3,0 m / Regio-Einsaat / Mahd mit jährlichem Wechsel zwischen Juni und Oktober/November / 22 Eichenspaltpfähle	nein	-	N.N.	s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		417 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	417 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501	TG Munzel	AM für E.-Nr.: 118.10, 119.10, 202.20, 224.30  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
701		642 m	RQ 8,5 / 0 / 0 (Gras)	642 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501, 512, 524, 525	TG Munzel	Einmündung auf die K 253  CEF-Maßnahmen erforderlich: Ausgleichsmaßnahmen E.Nrn. 524 und 525 / s. Planänderung Nr. 1
702		75 m	RQ 6,0 / 0 / 1 (Gras)	75 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505	TG Munzel	
703		65 m	RQ 6,0 / 0 / 1 (Gras)	65 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505	TG Munzel	
704.10									entfällt, Weg bleibt erhalten s. Planänderung Nr. 4
704.20									entfällt, s. E.Nr. 230 s. Planänderung Nr. 4
705		686 m	RQ 7,0 - 9,0 / 0 / 0 (Gras)	686 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501, 505, 537.10, 537.20, 539, 540, 522	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 522 / s. Planänderung Nr. 1  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
706		697 m	RQ 5,0 - 8,0 / 0 / 0 (Gras)	697 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	507, 532	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
707		309 m 476 m	RQ 8,0 / 0 / 0 (Gras) RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Asphalt)	309 m 476 m	Rekultivierung zur Ackernutzung Rekultivierung zur Ackernutzung	ja ja	502, 506, 520, 526, 532	TG Munzel  TG Munzel	CEF-Maßnahmen erforderlich: Ausgleichsmaßnahmen E.Nrn. 526 und 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3  AM für E.-Nr.:204.10, 219
708		657 m	RQ 6,0 - 9,0 / 0 / 0 (Gras)	657 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	532, 539	TG Munzel	Einmündung auf die K 251  CEF-Maßnahmen erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
709		342 m	RQ 7,0 / 0 / 0 (Gras)	342 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	532	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
710		153 m	RQ 4,5 / 0 / 0 (Gras)	153 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	Einmündung auf die K 251
711		174 m	RQ 4,5 / 0 / 0 (Gras)	174 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	Einmündung auf die K 251
712		155 m	RQ 6,5 / 3,5 / 0 (Schotter)	155 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	504	TG Munzel	Einmündung auf die K 251  AM für E.-Nr.:220.30, 221.10

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713		823 m	RQ 7,0 / 0 / 0 (Gras)	823 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	530, 532	TG Munzel	CEF-Maßnahmen erforderlich: Ausgleichsmaßnahmen E.Nrn. 530 und 532 / s. Planänderung Nr. 1 u. 3
714		147 m	RQ 4,5 / 0 / 0 (Gras)	147 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	Einmündung auf die K 251
715		370 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	370 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	522	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 522 / s. Planänderung Nr. 1
716		107 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	107 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	
717									entfällt, Weg bleibt erhalten s. Planänderung Nr. 4
718									entfällt, Weg bleibt erhalten s. Planänderung Nr. 4
719		640 m	RQ 6,0 / 0 / 1 (Gras)	640 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	508, 509, 531, 539	TG Munzel	CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 531 / s. Planänderung Nr. 1  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
720		5 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	5 m	Rekultivierung zum Straßenseitengraben	nein		Region Han.	s. Planänderung Nr. 3
721- 749			nicht vergeben						

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		450 m	RQ 5,5 - 8,0 / 0 / 0 (Gras)	450 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	503, 507	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
751		113 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	113 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	
752		246 m	RQ 11,0 / 0 / 0 (Gras)	246 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	
753									entfällt, Weg bleibt erhalten s. Planänderung Nr. 4
754		191 m 30 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras) RQ 5,0 / 2,0 / 0 (Asphalt)	191 m 30 m	Rekultivierung zur Ackernutzung Rekultivierung zur Ackernutzung	ja ja	504	TG Munzel TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße AM für E.-Nr.: 109.10
755									entfällt, Weg bleibt erhalten s. Planänderung Nr. 4
756			nicht vergeben						
757		443 m	RQ 8,0 / 0 / 0 (Gras)						entfällt, Weg bleibt erhalten s. Planänderung Nr. 4
758		1000 m	RQ 7,0 / 2,5 / 0 (Beton)	1000 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	540	TG Munzel	Einmündung auf die L 392 AM für E.-Nr.: 105, 109.20, 112, 114, 118.10, 121, 123.10  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
759		355 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	355 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760		508 m	RQ 7,5 / 0 / 0 (Gras)	508 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	539	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
761		120 m	RP 2 / 0 / 0 (Mulde)	120 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	
762		337 m	RQ 5,5 / 3,0 / 0 (Schotter)	337 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	540	TG Munzel	AM für E.-Nr.: 101.20, 103  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
763		550 m	RQ 6,5 / 0 / 0 (Gras)	550 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4
764	BB	11 m	Betonbrücke, B = 4,25m	11 m	Gewässer II. Ordnung	nein		TG Munzel	Südliches Widerlager bleibt erhalten und wird saniert; Umgestaltung zur Aussichtsplattform s. Planänderung Nr. 2

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765	III.O	120 m	RP 4,4 / 1,2 / 0	120 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	512, 520	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte; Umpflanzen der Rhizome der Sumpfschwertlilie an den BünTEGRABEN  CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 520 / s. Planänderung Nr. 4
766	WW	595 m	RQ 8,6 / 2,8 – 4,0 / 0 (PB)	595 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	512, 539, 507 535	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 227 u. 228  CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 507, 535 / s. Planänderung Nr. 4
767	WW	235 m	RQ 6,6 / 4,3 / 0 (DoB)	235 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	503, 537.10	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 118.20, 214.30 u. 229.20 s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
768	WW	455 m	RQ 9,4 / 3,9 / 0 (DoB)	455 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520, 535, 537.10	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nr. 224.10 s. Planänderung Nr. 4
769	WW	310 m	RQ 5,1 / 0 / 0 (UB)	310 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	536, 504/505/506	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 504 / 505 / 506 s. Planänderung Nr. 4
770.10	WW	185 m	RQ 7,5 / 2,8 / 0 (DoB)	185 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	504	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nr. 122  CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 504 / sPlanänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770.20	WW	440 m	RQ 7,0 / 5,0 / 0 (DoB)	440 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505, 536, 520, 540	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nr. 122 u. 224.20  CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 520, 540  s. Planänderung Nr. 4
771.10	WW	270 m	RQ 10,0 / 0 / 0 (UB)	270 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	535, 537.10	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  CEF-Maßnahme erforderlich: Ausgleichsmaßnahme E.Nr. 537.10  s. Planänderung Nr. 4
771.20	WW	205 m	RQ 10,0 / 3,5 / 0 (DoB)	205 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 217.20, 230 u. 232  s. Planänderung Nr. 4

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772		110 m	Saumstreifen mit Gehölzen (ehem. WW), b = 5,5 m	110 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	536	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte s. Planänderung Nr. 4