Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl.Bauwerke

2. Planänderung

Stand:21.07.2020

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)		Beschreibung			Ausbau Länge (m) Fläche (m²)		Besondere Festsetzungen			Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4			5		6			7	8	9	10
106.70	WW	345	m	RQ	7,0/3,5/0	EB	345	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja		TG	
109	WW	~~800~~	m												
		1075													
109.10	WW	275	m	RQ	11,0/2,7/2	Bit	275	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB(Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 2
109.20	WW	800	m	RQ	12,0-15,0/3,0/0-2	EB	800	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
109.21		5	m	RD	500		7,5	m	RD	600		nein		TG	
~~**110.10**~~	~~WW~~	~~310~~	~~m~~		~~Acker~~		~~310~~	~~m~~	~~RQ~~	~~7,0/3,0/0~~	~~MSB (Bit)~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
111	WW	1240													
111.10	WW	125	m	RQ	12,0/3,5/0-1	Bit	125	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
111.11		8	m	RD	400		8	m	RD	400		nein		TG	
111.20	WW	105	m	RQ	12,0/3,0/0-1	PK	105	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
111.30	WW	1010	m	RQ	12,0-15,0/3,0/0-2	Bit	1010	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
111.31		10	m	RD	600		10	m	RD	600		nein		TG	
111.32		10	m	RD	400		10	m	RD	400		nein		TG	
112	WW	690													
112.10	WW	260	m	RQ	9,0/3,8/0	EB (DoB)	260	m	RQ	uv/3,0/uv	EB (DoB)	nein		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
112.20	WW	430	m	RQ	11,0/3,0/0-1	UB	430	m	RQ	uv/3,0/uv	LB (DoB)	ja		TG	unwesentliche Planänderung Nr. 2
112.21		7	m	RD	600		7,5	m	RD	600					

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Düste, Verf-Nr. 2618

1 Straßen und Wege einschl.Bauwerke

2. Planänderung

Stand:21.07.2020

Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)		Beschreibung			Ausbau Länge (m) Fläche (m²)		Besondere Festsetzungen			Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4			5		6			7	8	9	10
112.22		7	m	RD	400		8,0	m	RD	400					unwesentliche Planänderung Nr. 2
~~**114**~~	WW	~~1190~~	m												
~~114.10~~		~~570~~	~~m~~	~~RQ~~	~~12,0/3,5/0~~	~~DoB~~	~~570~~	~~m~~	~~RQ~~	~~uv/3,0/uv~~	~~LB(DoB)~~	~~nein~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
114.11		8	m	RD	300		7,5	m	RD	400		nein		TG	
~~114.30~~		~~170~~	~~m~~	~~RQ~~	~~11,0/3,0/0~~	~~UB~~	~~170~~	~~m~~	~~RQ~~	~~uv/3,0/uv~~	~~LB(DoB)~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
115.10	WW	560	m	RQ	8,5/3,0-3,6/2	DoB	560	m	RQ	uv/3,0/uv	LB(DoB)	nein		TG	
116	WW	520	m												
116.10	WW	360	m	RQ	11,0/3,5/0-1	Bit	360	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 1
116.11		7	m	RD	400		8,0	m	RD	400					unwesentliche Planänderung Nr. 2
116.20	WW	160	m	RQ	11,0/3,5/0-1	Bit	160	m	RQ	uv/3,5/uv	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 1
117	WW	170	m												
117.10	WW	45	m	RQ	9,0/3,0/0	Bit	45	m	RQ	uv/3,0-5,5/uv	MSB (Bit)	ja		TG	Aufmündung K 51
117.20	WW	125	m	RQ	9,0/3,0/0	Bit	125	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	
118	WW	40	m	RQ	13,0/3,0/0	UB	40	m	RQ	uv/3,0/uv	LB (DoB)	ja		TG	Planänderung Nr. 1
119	WW	745	m		13,4/2,8/2	Bit	745	m	RQ	uv/3,0/uv	MSB (Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 2